


## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de Coatzingo del Municipio de Coatzingo del Estado de Puebla, siendo las 12:00 horas del día **28 de Febrero de 2022** se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>"AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OBREGON EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA."</b>	
No. de obra: <b>FI022022</b>	Contrato No. <b>COATFISM/02-2021</b>
	Contratista: <b>CONSTRUCTORA BRAMAT S.A DE C.V.</b>
Monto asignado: <b>\$ 342,504.07</b>	Monto del contrato: <b>\$ 342,504.07</b>
FISM 2022	Fecha de inicio: <b>09 DE FEBRERO DE 2022</b>
Ejercicio: 2022	Fecha de término según contrato: <b>28 DE FEBRERO DE 2022</b>
Fianza de vicios ocultos: SI	
Por el Municipio:  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS COATZINGO, PUEBLA 2021 - 2024	Por el contratista  C. ROBERTO GALLARDO MORALES REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUCTORA BRAMAT S.A DE C.V.
<b>ING. JOAQUÍN NORBERTO AQUINO MARTINEZ</b> DIRECTOR DE OBRAS	<b>C. ROBERTO GALLARDO MORALES</b> REPRESENTANTE LEGAL DE <b>CONSTRUCTORA BRAMAT S.A DE C.V.</b>

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave No. ó	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida
<b>PART: 01</b>	<b>AMPLIACION DE RED ELECTRICA</b>	
13600	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-500	PZA
TRA127	TRANSFORMADOR MONOFASICO 10 KVA 13200YT/7620-120/240 VOLTS	PZA
1AG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA 1 AG	PZA
1BD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRZADERA 1BD	PZA
13PD	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13 PD	PZA
GA1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRILLETE GA1	PZA
3R	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 3R	PZA
ASUS15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR 13SHL45N (ASUS 15)	PZA
CU4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE CU 4	PZA
C3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLA CONICA C3	PZA
RAY	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO ADOM-12	PZA
BASB1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASTIDOR B1	PZA
THWCO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE THW DE COBRE CAL. 1/0	MTS
ACSR1/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0	KG
ACSR3/0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 3/0	KG
AG9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE AG 9	MTS
CONECLE13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTADOR LE13	PZA
DISTRANS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITVO SOPORTE DE TRANSFORMADOR E3	PZA
ELEC1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELECTRODO P/TIERRA ACS16	PZA
COR110	SUMINISTRO Y COLOCACION CORTACIERCUITO CCF-110-15-10000	PZA
ESTRI13	SUMINISTRO Y COLOCACION CONECTOR ESTRIBO (13 3/0)	PZA
DA47RT	SUMINISTRO Y COLOCACION DADO 47 RT	PZA
CRUC4T	SUMINISTRO Y COLOCACION CRUCETA C4T	PZA
UL	SUMINISTRO Y COLOCACION ABRAZADERA UL	PZA
SEPS1T	SUMINISTRO Y COLOCACION SEPARADOR S1T	PZA
1PC	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA 1 PC	PZA
FLEJ16	SUMINISTRO Y COLOCACION FLEJE DE ACERO BAND IT 16 MM	PZA
GRAGP1	SUMINISTRO Y COLOCACION GRAPA PARALELA GP1	PZA
GRPFL	SUMINISTRO Y COLOCACION GRAPA PARA FLEJE	PZA
RAL8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAPA RAL 8	PZA
GYARG3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDACABO G3	PZA
2PA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERNO ANCLA 2PA	PZA
REMG9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE P AG9	PZA
PRET	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE AISLADOR AP1	PZA
AIS1C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE AISLADOR 1C	PZA
PROYCFE	APROBACION DE PROYECTO, SUPERVISION DE OBRA Y CONEXIÓN DE CFE	LOTE



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Importe del contrato: \$ 342,504.07

Convenio modificatorio: N/A

Fecha real inicio: 09 DE FEBRERO DE 2022 Fecha real de terminación 28 DE FEBRERO DE 2022

Convenio modificatorio N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajos ejecutados

ESTIMACION 1 (UNO)	\$	189,893.16
ESTIMACION 2 (DOS) FINIQUITO	\$	152,610.91
TOTAL	\$	342,504.07

Pendientes de autorización:

El contratista declara que entrega los planos actualizados del Proyecto ejecutado:

Manuales de Operación:

Certificado de garantía de calidad: *momento de Ayudar!*


Constancia de entrega del archivo de documentos; que entrega el contratista a la residencia de la obra:

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO


No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
COATZINGO, PUEBLA  
2021 - 2024**

C. ABEL CHAVEZ OREA  
Presidente Municipal Constitucional

  
**ING. JOAQUIN NORBERTO AQUINO MARTINEZ**  
Director de Obras Públicas

  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
COATZINGO, PUEBLA  
2021 - 2024**

  
C. CIRENIO ALVAREZ MORENO  
Contralor Municipal

  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL  
COATZINGO, PUEBLA  
2021 - 2024**

**COATZINGO**  
2021 - 2024

Por el contratista  
Entrega:

*¡Llega el momento de Ayudar!*  
  
**C. ROBERTO GALLARDO MORALES**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
**CONSTRUCTORA BRAMAT S.A DE C.V.**