

OFICIO No. 298/2022


C. ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

COATZINGO
2021 - 2024
ATENTAMENTE
COATZINGO, PUEBLA A 15 DE JULIO DE 2022



C. ABEL CHAVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE
COATZINGO, PUEBLA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA
2021 - 2024



COATZINGO, PUEBLA 2022
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2022
 FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)



N	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EREGIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1	PUE220202089168	11185	F1012022	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA	ZARAGOZA	\$ 362,321.42	\$ 362,321.42	\$ 362,321.42	\$ 362,321.42	\$ 362,321.42	\$ 362,321.42	100%	100%	ML	649.00	TERMINADA
2	PUE220202069170	11221	F1022022	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OBRERON, EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA.	SAN VICENTE	\$ 342,504.07	\$ 342,504.07	\$ 342,504.07	\$ 342,504.07	\$ 342,504.07	\$ 342,504.07	100%	100%	ML	400.00	TERMINADA
3	PUE220202072010	34075	F1032022	PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (INDIRECTOS)	COATZINGO	\$ 207,190.29	\$ 207,190.29	\$ 207,190.29	\$ 207,190.29	\$ 207,190.29	\$ 207,190.29	100%	100%	PROYECTO	1.00	TERMINADA
4	PUE220202072012	34080	F1042022	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE TIPO NORIA EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA	COATZINGO	\$ 324,278.00	\$ 324,278.00	\$ 324,278.00	\$ 324,278.00	\$ 324,278.00	\$ 324,278.00	100%	100%	NORIA	1.00	TERMINADA
5	PUE220202072028	34160	F1052022	MAINTENIMIENTO DE PRESA DERIVADORA DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA.	COATZINGO	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	\$ 1,150,000.00	100%	100%	M2	4000.00	TERMINADA
6	PUE220202072031	34168	F1062022	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA.	COATZINGO	\$ 506,531.00	\$ 506,531.00	\$ 506,531.00	\$ 506,531.00	\$ 506,531.00	\$ 506,531.00	100%	100%	PZAS	121.00	TERMINADA
7	PUE220202077690	68821	F1072022	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN, EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA.	COATZINGO	\$ 417,537.34	\$ 417,537.34	\$ 417,537.34	\$ 417,537.34	\$ 417,537.34	\$ 417,537.34	100%	100%	ML	243.80	TERMINADA
8	PUE220202085497	106878	F1082022	MAINTENIMIENTO DE PRESA DERIVADORA DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, RESERVA ADA ETAPA	COATZINGO	\$ 891,600.00	\$ 891,600.00	\$ 891,600.00	\$ 142,809.38	\$ -	\$ -	0%	0%	M2	4000.00	PROCESO


SECRETARIA DE BIENESTAR
 Gobierno de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 15 JUL 2022
 RECIBIDO
 FOLIO: 106878



COATZINGO, PUEBLA 2022
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2022



FORTAMUN																
N	FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1				APORTACION PARA EL CERESO DE ZUCAR DE MATAMOROS	COATZINGO	\$ 104,443.10	\$ 104,443.10	\$ 104,443.10	\$ 73,823.12	\$ 73,823.12	\$ 73,823.12	70.89%	70.89%			PROCESO
2				PAGO DE ALUMBRADO PUEBLICO MUNICIPAL Y PAGO DE BOMBAS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA	COATZINGO	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 514,897.00	\$ 514,897.00	\$ 514,897.00	48.80%	48.80%			PROCESO
						\$ 878,848.67										
						\$ 588,660.12										


Gobierno da Puebla
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente
15 JUL 2022
RECIBIDO
 F70/SB/CPSE



GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA



MUNICIPIO DE COATZINGO

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (RISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	100.00	1	1	SE SUPERARON LAS METAS
	2do. Trimestre	100	1	1	12.50	1	8	NO SE REALIZARON EN ESTE PERIODO
	3er. Trimestre	100	1	1				
	4to. Trimestre	16,66666667	1	6				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	100.00	3	3	SE SUPERARON LAS METAS
	2do. Trimestre	100.00	1	1	75.00	6	8	SE SUPERARON LAS METAS
	3er. Trimestre	100.00	2	2				
	4to. Trimestre	67	4	6				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	NO SE REALIZARON EN ESTE PERIODO
	2do. Trimestre	0.00	0	0	0	1	8	NO SE REALIZARON EN ESTE PERIODO
	3er. Trimestre	100.00	1	1				
	4to. Trimestre	17	1	6				

15 JUL 2022

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 COAHUILA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Método de Cálculo	Periodo	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México				Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada			
Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México]*100	1er. Trimestre	16.62	350523.62	2109232.00	18.18	350523.62	2109232.00	RECURSO TRANSFERIDO
		41.67	878946.67	2109232.00	43.00	878946.67	2109232.00	RECURSO TRANSFERIDO
		66.67	1406154.70	2109232.00				
		100.00	2109232.00	2109232.00				
Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	4to. Trimestre	100.00	2109232.00	2109232.00				
		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos						
		PLANEARDO		ALCANZADA				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.62	350523.62	2109232.00	18.18	350523.62	2109232.00	RECURSO TRANSFERIDO
		41.67	878946.67	2109232.00	43.00	588660.12	2109232.00	RECURSO TRANSFERIDO
		66.67	1406154.70	2109232.00				
		100.00	2109232.00	2109232.00				
Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	502.20	878946.67	1750000.00	508.24	878946.67	172919.00	NO SE CUMPLIO LA META
		Índice de Dependencia Financiera						
		PLANEARDO		ALCANZADA				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)*100	4to. Trimestre	602.64	2109232.00	3500000.00				
		Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México.						
		PLANEARDO		ALCANZADA				
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
Método de Cálculo	Periodo	0.15	8,940,000.00	8,926,881.93				
		15 JUL 2022						
		SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA						
		COORDINACIÓN GENERAL DE RECURSOS						

Entidad	Municipio	Tipo de Regis	Ciclo de Recu	Tipo de Recur	Clave Ramo	Modalidad	Programa para Programa For	Institucion Ej	Rendimiento	Relhegro	Tipo de Gasic Partida	Aprobado	Modificado	Recudidadiv	Comprometido	Demandado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	31	1	2022	2	33 1	4 FMS		1	1376.2		2	624 6699132/71	669948.15	3246605.21	3246605.21	3103171.89	3103171.89	3103171.89			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION, PAVIMENTOS AGUA POTABLE, DRENAJE, EQUIPA
		2									1	332 207190.29	208021.05	207190.29	207190.29	207190.29	207190.29	207190.29			PAGO DE PROYECTOS (INDIRECTOS)
		1	2022	2	33 1	5 FORTAMUN		1	322.59		1	311 110000	514837	514837	514837	514837	514837	514837			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (AQUI SE UTILIZARON LOS INTERESES)
		2									2	858 104448.1	73823.12	73823.12	73823.12	73823.12	73823.12	73823.12			PAGO DE CRESCO
		2									2	624 504788.9	132084.47	280186.55	280186.55	280186.55	280186.55	280186.55			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION, PAVIMENTOS AGUA POTABLE, DRENAJE, AMPLIA
		2									2	623 400000	0	0	0	0	0	0			PARTIDA ELIMINADA




CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	DETALLE PROYECTO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	
2022	2	PUE22020207680	417537.34	modificado:417537.34	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN, EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 68921	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatzingo	68921	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:243.8, meta_modificada:243.8)}	417537.34	417537.34	417537.34	417537.34	417537.34	417537.34	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:243.8)}
2022	2	PUE220202072010	207190.29	modificado:207190.29	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34075	Coatzingo	Otros Proyectos	Coatzingo	Municipio de Coatzingo	34075	{meta1: (unidad_medida:PROYECTOS), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	207190.29	207190.29	207190.29	207190.29	207190.29	207190.29	{meta1: (unidad_medida:PROYECTOS), avance:1.0}}
2022	2	PUE220202072012	324278	modificado:324278.0	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE TIPO NORIA, EN LA LOCALIDAD DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 34080	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatzingo	34080	{meta1: (unidad_medida:Norias), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	324278	324278	324278	324278	324278	324278	{meta1: (unidad_medida:Norias), avance:1.0}}
2022	2	PUE220202072028	1150000	modificado:1150000.0	MANTENIMIENTO DE PRESA DERIVADORA DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 34160	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatzingo	34160	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0)}	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	1150000	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0)}
2022	2	PUE220202072031	506531	modificado:506531.0	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 34168	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Coatzingo	34168	{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:121.0, meta_modificada:121.0)}	506531	506531	506531	506531	506531	506531	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:121.0)}
2022	2	PUE220202069168	362321.42	modificado:362321.42	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA - 11185	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatzingo	11185	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0)}	362321.42	362321.42	362321.42	362321.42	362321.42	362321.42	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0)}
2022	2	PUE220202069170	342504.07	modificado:342504.07	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE CALLE ABAASO Y CALLE ORFEGON EN EL BARRIO DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA - 11222	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Coatzingo	11222	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0)}	342504.07	342504.07	342504.07	342504.07	342504.07	342504.07	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0)}



FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	AVANCE FINANCIERO				PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	DESTINO DEL GASTO SIGI
										RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFECTUADO				
2 PUE20202085497	891600	{f1: {ciclo_recurso:2022, ramos:33, modalidad: prog_pres4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891600.0, modificado:891600.0}}	MANTENIMIENTO DE PRESA DERIVADORA DE COATZINGO, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA - 106576	Coatzingo	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Coatzingo	106576	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}	891600	891600	891600	891600	891600	{meta: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}}	Validado avances	



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTIA	
Coahuila de Zaragoza	Partida generica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN Municipio de Coahuila de Zaragoza				2 - Gasto de Inversion	623 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	400000	0	0	0	0	0	0	0	0



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Numero del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación
2022	2	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354 MID5	Porcentaje de complementarios registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			12.5	
2022	2	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169372 MID5	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	16.6667			16.6667			75	
2022	2	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170986 MID5	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	16.6667			16.6667			12.5	
2022	2	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459 de Recursos	Índice en el Ejercicio	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.6664			41.6664			27.9074	
2022	2	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174452 Financiera	Índice de Dependencia	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Ora	Estratégico	Eficiencia	Descendente	5.02198			5.02198			5.08241	
2022	2	Coahuila	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459 Ciudad de México	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral								41.6664			41.6664	

