



15 de Enero de 2026.

OFICIO No. DOP-COAT-015/2026

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

C. ABEL CHÁVEZ OREA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE COATZINGO, PUEBLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATZINGO, PUEBLA.
2024 - 2027

Archivo. Control de Gestión.



PLAZA PRINCIPAL SN, COATZINGO, PUEBLA, C.P. 74650



2434319093



h.ayuntamientocoatzingo2427@gmail.com



Bienestar
Secretaría de Bienestar

03 MAR 2026

RECIBIDO
F/ 11 /SB/CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional



MUNICIPIO DE COATZACOAHUILA, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO
FAISMUN

CÓDIGO SISTEMA SNAEP	NÚMERO DE OBRAS	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	AFORRADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRÁMITE DE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25020 2532015	2940	REHABILITACION DEL CAMINO COATZACO- SAN PABLO ZOTATILANAPAN, CON UNA LONGITUD DE 2.05 KM PERTENECIENTE DEL MUNICIPIO DE COATZACO PUEBLA	COATZACO	\$ 878,344.56	878,344.56	878,344.56	878,344.56	878,344.56	878,344.56	878,344.56	100.00%	100.00%	2.05	KM	OBRA TERMINADA EN EL 2DO TRIM.
PUE25020 2532013	37917	CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA EXPLANADA CULTURAL DEL BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA	SAN JOSE	\$ 1,490,159.64	1,490,159.64	1,490,159.64	1,490,159.64	1,490,159.64	1,490,159.64	1,490,159.64	100.00%	100.00%	483.00	M2	OBRA TERMINADA EN EL 2DO TRIM.
PUE25020 2532016	12417	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA ITZIBIDE EN EL BARRIO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA	LA CRUZ	\$ 1,056,831.34	1,214,822.77	1,214,822.77	1,214,822.77	1,214,822.77	1,214,822.77	1,214,822.77	100.00%	100.00%	719.90	M2	OBRA TERMINADA EN EL 2DO TRIM.
PUE25020 2532012	27917	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COATZACO, PUEBLA	COATZACO	\$ 250,000.00	252,125.92	252,125.92	252,125.92	252,125.92	252,125.92	252,125.92	100.00%	100.00%	1.00	POZO	OBRA TERMINADA EN EL 2DO TRIM.
PUE25020 2532014	3566	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA EN EL MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA	COATZACO	\$ 268,357.14	268,357.14	268,357.14	268,357.14	268,357.14	268,357.14	268,357.14	100.00%	100.00%	3.00	PROYECTO	SERVICIO TERMINADO.
PUE25020 2532014	5927	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS ENTRE AV. MARIANO MATAMOROS Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE COATZACO, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA	COATZACO	\$ 850,000.00	996,933.75	996,933.75	996,933.75	996,933.75	996,933.75	996,933.75	100.00%	100.00%	748.32	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE25030 2580559	86690	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CUATLANHUAC S.C.T. 2147095615, UBICADA EN EL BARRIO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA	LA CRUZ	\$ 1,127,535.69	1,127,535.69	1,127,535.69	1,127,535.69	1,127,535.69	1,127,535.69	1,127,535.69	100.00%	100.00%	158.60	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE25020 2540833	5820	CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CRISTOBAL COLON, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE COATZACO, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA	COATZACO	\$ 819,272.40	819,272.40	819,272.40	819,272.40	819,272.40	819,272.40	819,272.40	100.00%	100.00%	34.00	PZA	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE25030 2580558	95105	CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA UBICADO EN EL CALLEJON FRANCISCO I. MADRERO, EN EL BARRIO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA	LA CRUZ	\$ 859,349.25	859,349.25	859,349.25	859,349.25	859,349.25	859,349.25	859,349.25	100.00%	100.00%	99.00	M	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.
PUE25040 2611153	116850	REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE COATZACO, PUEBLA	COATZACO	\$ 1,038,346.88	1,038,346.88	1,038,346.88	1,038,346.88	1,038,346.88	1,038,346.88	1,038,346.88	100.00%	100.00%	60.30	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.

RECIBIDO
F/ 11 /SE/CGOR
Coordinación General de
Desarrollo Municipal
01 MAR 2026




MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DEL GASTO
FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SICP	No. LEY	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TITULO DE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
GASTO CORRIENTE		FORT02	PAGO DE ALIARBRADO PUBLICO Y PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE 2025	COATZINGO	\$ 1,280,361.00	\$ 1,280,361.00	\$ 641,220.00	\$ 1,280,361.00	\$ 995,805.50	\$ 995,805.50	\$ 995,805.50	75%	75%	8.00	MES	EN PROCESO
GASTO CORRIENTE		FORT04	ADQUISICION DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA	COATZINGO	\$ 324,465.00	\$ 324,465.00	\$ 302,465.00	\$ 324,465.00	\$ 324,465.00	\$ 324,465.00	\$ 324,465.00	100%	100%	100.00	PZAS	TERMINADA
PUE25040 2621380		FORT04	ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE COATZINGO, PUEBLA	COATZINGO	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	100%	100%	1.00	VEH	TERMINADA
PUE25040 2621447		FORT03	REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES, UBICADOS EN EL BARRIO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA	LA CRUZ	\$ 371,990.00	\$ 371,990.00	\$ 371,990.00	\$ 371,990.00	\$ 371,990.00	\$ 371,990.00	\$ 371,990.00	100%	100%	372.00	M2	OBRA TERMINADA Y OPERANDO.

PUEBLA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
03 MAR 2026
RECIBIDO
F/11/2025
Coordinación General de Desarrollo Regional

Entidad	Municipio	Tipo	Ciclo	Clave	Modalidad	Programa	Convenio	Instituto	Rendimiento	F. Reintegro	Tipo	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado	(M Comprometid	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	31	1	2025	2	33	1	4	FAISMUN 4	1	933.92	0	1	332	268357.14	268357.14	268357.14	268357.14	268357.14	268357.14	MODULO TERMINADO, LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPE POR \$ 933.92 SE REINTEGRAN A LA TESOFE.
		2																		PAGO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (INDIRECTOS) 2025
		2																		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA CULTURAL DEL BARRIO DE SAN JOSE, BARRIO PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA CHITLARIJAC Y REHAB. DE CENTROS DE SALUD EN DIFERENTES LOCALIDADES
		2																		
		2																		INFRAESTRUCTURA BASICA EQUIPAMIENTO DE POZO EN COATZINGO
		2																		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE COATZINGO
		2																		REHABILITACION DEL CAMINO COATZINGO-SAN PABLO TOYATITLANAPAN
		2																		CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA UBICADO EN EL CALLEJON FRANCISCO I. MADRERO, EN EL BARRIO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA
		2																		MODULO TERMINADO, LOS INTERESES GENERADOS POR EL AYTO. POR \$ 92 REINTEGRAN A LA TESOFE.
21	31	1	2025	2	33	1	5	FAISMUN 5	1	0	0	1	311	1280361	1342416	1342416	1342416	1342416	1342416	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y PAGO DE ENERGIA PARA BOMBAS DE AGUA POTABLE 2025
		2																		
		2																		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2025 ADQUISICION DE TINACOS PARA EL MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA
		2																		ADQUISICION DE PATRULLA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2025 DE COATZINGO
		2																		REHABILITACION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES, UBICADOS EN EL BARRIO DE LA CRUZ





MUNICIPIO DE COATZACOAHUILA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE.	
	2do. Trimestre	14.29	1	7	14.29	1	7	META ALCANZADA	
	3er. Trimestre	7.69	1	13	10.00	1	10	META ALCANZADA	
	4to. Trimestre	7.69	1	13	10.00	1	10	META ALCANZADA	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	50.00	1	2	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN POR LA DGR Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	
	2do. Trimestre	42.86	3	7	42.86	3	7	META ALCANZADA	
	3er. Trimestre	53.85	7	13	50.00	5	10	EXISTE VARIACIÓN POR REPROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.	
	4to. Trimestre	53.85	7	13	50.00	5	10	EXISTE VARIACIÓN POR REPROGRAMACIÓN ANUAL DE PROYECTOS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	50.00	1	2	50.00	1	2	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISIÓN POR LA DGR Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	
	2do. Trimestre	42.86	3	7	42.86	3	7	META ALCANZADA	
	3er. Trimestre	38.46	5	13	40.00	4	10	EXISTE VARIACIÓN POR REPROGRAMACIÓN DE PROYECTOS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.	
	4to. Trimestre	38.46	5	13	40.00	4	10	EXISTE VARIACIÓN POR REPROGRAMACIÓN ANUAL DE PROYECTOS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.	



MUNICIPIO DE COATZACO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	672217.74	2688871.00	25.00	672217.74	2688871.00	RECURSO TRANSFERIDO.		
	2do. Trimestre	50.00	1344435.48	2688871.00	50.00	1344435.48	2688871.00	RECURSO TRANSFERIDO.		
	3er. Trimestre	75.00	2016653.22	2688871.00	75.00	2016653.22	2688871.00	RECURSO TRANSFERIDO.		
	4to. Trimestre	100.00	2688871.00	2688871.00	100.00	2688871.00	2688871.00	RECURSO TRANSFERIDO.		
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) *100	1er. Trimestre	15.60	419490.50	2688871.00	15.60	419490.50	2688871.00	META ALCANZADA, EXISTEN PROYECTOS EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.		
	2do. Trimestre	38.15	1025870.00	2688871.00	35.91	965665.00	2688871.00	EXISTE VARIACIÓN, POR PROYECTOS EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.		
	3er. Trimestre	65.98	1774125.00	2688871.00	49.10	1320270.50	2688871.00	LA VARIACIÓN SE DEBE A QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA.		
	4to. Trimestre	100.00	2688871.00	2688871.00	100.00	2688871.00	2688871.00	META ALCANZADA		
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	3.16	1344435.48	425751.00	3.04	1344435.48	442467.00	LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO SE INCREMENTARON EN ESTE TRIMESTRE.		
	4to. Trimestre	3.28	2688871.00	820141.00	3.89	2688871.00	690,597.40	LA VARIACIÓN EN EL INDICADOR ES NEGATIVA, YA QUE LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO FUERON MENORES, EL AYUNTAMIENTO IMPLEMENTARÁ CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS.		
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)- 1]*100	4to Trimestre	5.55	13416630.00	12711601.00	6.51	13539028.66	12711601.00	RESULTADO DE UN MAYOR CRECIMIENTO DEL INGRESO MUNICIPAL, DISPONIBLE EN RELACIÓN A LO PLANEADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL, GENERADO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN PARTICIPACIONES, YA QUE EN INGRESOS PROPIOS LA RECAUDACIÓN FUE MENOR, EL AYUNTAMIENTO IMPLEMENTARÁ CAMPAÑAS DE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS.		



MUNICIPIO DE COATZACOAJAL
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	33.33	448126.35	1344435.48	47.69	641200.00	1344435.48	META ALCANZADA.	
	4to. Trimestre	47.62	1280361.00	2688871.00	49.92	1342416.00	2688871.00	EXISTE VARIACION POR REPROGRAMACION ANUAL DE PROYECTOS A SOLICITUD DE LA POBLACION.	
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1344435.48	0.00	0.00	1344435.48	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO.	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	2688871.00	0.00	0.00	2688871.00	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO.	
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1344435.48	0.00	0.00	1344435.48	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO.	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	2688871.00	0.00	0.00	2688871.00	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO.	
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1344435.48	0.00	0.00	1344435.48	ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RECAUDACION.	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	2688871.00	0.00	0.00	2688871.00	ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RECAUDACION.	
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	11.30	151915.75	1344435.48	0.00	0.00	1344435.48	RECURSOS INSUFICIENTES PARA ASIGNAR OBRA.	
	4to. Trimestre	16.14	434045.00	2688871.00	13.83	371990.00	2688871.00	EXISTE VARIACION POR REPROGRAMACION ANUAL DE PROYECTOS A SOLICITUD DE LA POBLACION.	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	1344435.48	0.00	0.00	1344435.48	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACION PARA SU VALIDACION EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	
	4to. Trimestre	24.17	650000.00	2688871.00	24.17	650000.00	2688871.00	META ALCANZADA.	